



ACTA DE CONFORMIDAD DE TRABAJO

Por la presente se da conformidad al trabajo realizado de acuerdo a lo siguiente:

Nombre de la Obra	:	CONSTRUCCIÓN BASE CALDERO 2000 BHP.
Ubicación	:	Planta Coishco.
Propietario	:	AUSTRAL GROUP S.A.A.
Contratista	:	ROLICSA INGENIEROS S.A.C.
Proceso de selección	:	Directa.
Presupuesto N°	:	511.12.2017
Orden de compra N°	:	70032112
Modalidad	:	Suma alzada.
Plazo de ejecución	:	15 días calendarios.
Monto de contrato	:	S/ 42,555.26 más IGV.
Fecha de inicio	:	Febrero 2018.
Supervisor	:	Ing. Rodolfo Miguel León Menendez.
Residente	:	Ing. Rodolfo Miguel León Menendez.

Tras la realización de los trabajos ofertados según presupuesto aceptado, se reunió la comisión de RECEPCIÓN DE OBRA, integrado por los señores, Sr. JAIME KONGSAN JORDÁN, Coordinador de Proyectos en representación de AUSTRAL GROUP S.A.A. y el Ing. RODOLFO MIGUEL LEÓN MENENDEZ, Gerente General en representación de ROLICSA INGENIEROS S.A.C., Residente de obra, con el objeto de recepcionar la obra ejecutada, previa verificación del cumplimiento del contrato suscrito.

La obra materia de la presente ACTA está referida a los trabajos de: Obras preliminares, Asistencia profesional, Movimiento de tierras, Concreto simple, Concreto armado, Impermeabilización.

La comisión de recepción de obra, efectuó la revisión del plano de replanteo, procediéndose luego al recorrido de la zona donde se ejecutaron los trabajos por parte del CONTRATISTA y supervisado por el Supervisor de obra verificando que:

- Los trabajos se encuentran en concordancia con las especificaciones técnicas y a las partidas del expediente técnico.
- Los trabajos están debidamente ejecutados y terminados.
- Los materiales y garantías de calidad son los ofertados.
- Los tiempos de ejecución fueron ampliados a la disponibilidad de las áreas de trabajo, para compatibilizar la ejecución de la obra con la producción fabril.
- Que se han respetado las instalaciones e inmuebles, así como la limpieza y el cuidado de enseres.

Visto que la obra que se describe ha sido ejecutada a satisfacción de AUSTRAL GROUP S.A.A., se da por concluido los trabajos en la misma. Las partes presentes manifiestan estar de acuerdo por lo que con pleno conocimiento proceden a recepcionar y dar CONFORMIDAD a la obra, para que así conste firman la presente acta.

Chimbote, 18 de Marzo de 2018.


Yvan, TASAYCO ORTEGA.


Ing. Rodolfo Miguel León Menéndez.