

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 03/01/2025	Pag 2 de 2

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG05-35
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 10/04/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_003_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-07

NOTA				
INSTRUMENTOS AUXILIARES:				
(a) Cam Gage	(b) Weld Fillet	(c) Hi-Lo Gauge	(d) Lupa	(e) Otros
INSPECCIÓN DE SOLDADURA:				
(OK) CONFORME	(UN) BAJO RELLENO	(FC) FISURA TIPO CRÁTER	(P) POROSIDAD	(FF) FALTA DE FUSION

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO
 

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		


REGISTROS DE INSPECCIÓN POR TINTES PENETRANTES

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
Pag 1 de 3			

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG06-04
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL : 4/02/2025
N° PLANO : IAT_SEC_ROT_007_A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-08

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN			
ELEMENTO / CONJUNTO	: TUBO / VARILLON	RANGO EVALUACIÓN	: PASE RAIZ
ESPESOR MATERIAL	: 3.6 MM	PRE EXAMINACIÓN	: INSPECCIÓN VISUAL
MATERIAL BASE	: ASTM A 192	COD. INSPECCIÓN	: ASME B31.3

2. DATOS DE LA PRUEBA	
LUGAR DE INSPECCIÓN	: TALLER
PROCESO DE SOLDADURA	: GTAW
MARCA KIT DE INSPECCIÓN	: CANTESCO
ZONA EVALUADA	: JUNTA A TOPE
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN	
TIPO DE ILUMINACIÓN	: NATURAL
MÉT. DE INSPECCIÓN	: SECO VISIBLE - REMOCIÓN POR SOLVENTE
LIMPIEZA PRELIMINAR	: ESCOBILLADO Y TRAPO INDUSTRIAL
APLICACIÓN	: SPRAY
REMOVEDOR / LOTE	: 2024080004
PENETRANTE / LOTE	: 2024080001
REVELADOR / LOTE	: 2024080002
TIEMPO PENETRACIÓN	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE EVALUACI	: 10 MINUTOS



4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
1	COD. TB-B-01	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
2	COD. TB-B-02	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
3	COD. TB-B-03	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
4	COD. TB-B-04	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
5	COD. TB-B-05	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
6	COD. TB-B-06	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
7	COD. TB-B-07	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
8	COD. TB-B-08	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
9	COD. TB-B-09	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
10	COD. TB-B-10	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
11	COD. TB-B-11	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
12	COD. TB-B-12	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
13	COD. TB-B-13	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
14	COD. TB-B-14	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
15	COD. TB-B-15	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
16	COD. TB-B-16	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
17	COD. TB-B-17	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	

Pag 2 de 3

N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
18	COD. TB-B-18	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
19	COD. TB-B-19	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
20	COD. TB-B-20	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
21	COD. TB-B-21	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
22	COD. TB-B-22	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
23	COD. TB-B-23	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
24	COD. TB-B-24	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
25	COD. TB-B-25	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
26	COD. TB-B-26	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
27	COD. TB-B-27	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
28	COD. TB-B-28	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
29	COD. TB-B-29	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
30	COD. TB-B-30	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
31	COD. TB-B-31	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
32	COD. TB-B-32	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
33	COD. TB-B-33	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
34	COD. TB-B-34	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
35	COD. TB-B-35	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
36	COD. TB-B-36	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
37	COD. TB-B-37	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
38	COD. TB-B-38	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
39	COD. TB-B-39	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
40	COD. TB-B-40	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
41	COD. TB-B-41	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
42	COD. TB-B-42	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
43	COD. TB-B-43	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
44	COD. TB-B-44	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
45	COD. TB-B-45	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
46	COD. TB-B-46	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
47	COD. TB-B-47	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
48	COD. TB-B-48	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-

5. LEYENDA			
Aa : Porosidad	Bd : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración	
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Longitudinales	F : Socavación	
Ba : Inclusión de Escoria dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales	
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme	


6. COMENTARIOS
REALIZAR REMOCIÓN DE REVELADOR Y PROCEDER CON PASE SOLDADURA ACABADO (PROCESO FCAW)

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	 Pag 3 de 3
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	

7. ESQUEMAS, DIAGRAMAS, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

GRUPO B
TB. 4 1/2" x 3.6 x 18020
COD. TB-B-01 - COD. TB-B-48
CANT. 48 UND




CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
Pag 1 de 2			

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG06-05
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL : 6/02/2025
N° PLANO : IAT_SEC_ROT_007_A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-08

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN			
ELEMENTO / CONJUNTO	: TUBO / VARILLON	RANGO EVALUACIÓN	: PASE RAIZ
ESPESOR MATERIAL	: 3.0 MM	PRE EXAMINACIÓN	: INSPECCIÓN VISUAL
MATERIAL BASE	: ASTM A 53 GR. B	COD. INSPECCIÓN	: ASME B31.3

2. DATOS DE LA PRUEBA	
LUGAR DE INSPECCIÓN	: TALLER
PROCESO DE SOLDADURA	: GTAW
MARCA KIT DE INSPECCIÓN	: CANTESCO
ZONA EVALUADA	: JUNTA A TOPE
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN	
TIPO DE ILUMINACIÓN	: NATURAL
MÉT. DE INSPECCIÓN	: SECO VISIBLE - REMOCIÓN POR SOLVENTE
LIMPIEZA PRELIMINAR	: ESCOBILLADO Y TRAPO INDUSTRIAL
APLICACIÓN	: SPRAY
REMOVEDOR / LOTE	: 2024080004
PENETRANTE / LOTE	: 2024080001
REVELADOR / LOTE	: 2024080002
TIEMPO PENETRACIÓN	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO	: 10 MINUTOS
TIEMPO DE EVALUACI	: 10 MINUTOS



4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
49	COD. TB-B-49	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
50	COD. TB-B-50	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
51	COD. TB-B-51	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
52	COD. TB-B-52	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
53	COD. TB-B-53	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
54	COD. TB-B-54	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
55	COD. TB-B-55	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
56	COD. TB-B-56	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
57	COD. TB-B-57	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
58	COD. TB-B-58	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
59	COD. TB-B-59	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
60	COD. TB-B-60	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
61	COD. TB-B-61	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-
62	COD. TB-B-62	J1	A TOPE	359	IP-JVV	-	NO	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	 Pag 2 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	

5. LEYENDA


Aa : Porosidad	Bd : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Longitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme

6. COMENTARIOS

REALIZAR REMOCIÓN DE REVELADOR Y PROCEDER CON PASE SOLDADURA ACABADO (PROCESO FCAW)

7. ESQUEMAS, DIAGRAMAS, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

GRUPO B
TB. 4 1/2" x 3.0 x 18020
COD. TB-B-49 - COD. TB-B-62
CANT. 14 UND




CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	
Pag 1 de 3			

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG06-06
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL : 7/02/2025
N° PLANO : IAT_SEC_ROT_007_A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-08

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN			
ELEMENTO / CONJUNTO :	TUBO / VARILLON	RANGO EVALUACIÓN :	ACABADO
ESPESOR MATERIAL :	3.6 MM	PRE EXAMINACIÓN :	INSPECCIÓN VISUAL
MATERIAL BASE :	ASTM A 192	COD. INSPECCIÓN :	ASME B31.3

2. DATOS DE LA PRUEBA		
LUGAR DE INSPECCIÓN :	TALLER	
PROCESO DE SOLDADURA :	GTAW	
MARCA KIT DE INSPECCIÓN :	CANTESCO	
ZONA EVALUADA :	JUNTA A TOPE	
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN		
TIPO DE ILUMINACIÓN :	NATURAL	
MÉT. DE INSPECCIÓN :	SECO VISIBLE - REMOCIÓN POR SOLVENTE	
LIMPIEZA PRELIMINAR :	ESCOBILLADO Y TRAPO INDUSTRIAL	
APLICACIÓN :	SPRAY	
REMOVEDOR / LOTE :	2024080004	
PENETRANTE / LOTE :	2024080001	
REVELADOR / LOTE :	2024080002	
TIEMPO PENETRACIÓN :	10 MINUTOS	
TIEMPO DE SECADO :	10 MINUTOS	
TIEMPO DE EVALUACIÓN :	10 MINUTOS	

4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
1	COD. TB-B-01	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
2	COD. TB-B-02	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
3	COD. TB-B-03	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
4	COD. TB-B-04	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
5	COD. TB-B-05	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
6	COD. TB-B-06	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
7	COD. TB-B-07	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
8	COD. TB-B-08	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
9	COD. TB-B-09	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
10	COD. TB-B-10	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
11	COD. TB-B-11	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
12	COD. TB-B-12	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
13	COD. TB-B-13	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
14	COD. TB-B-14	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
15	COD. TB-B-15	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
16	COD. TB-B-16	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
17	COD. TB-B-17	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	

Pag 2 de 3

N°	COMPONENTE	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Reparación	Resultado	Observaciones
18	COD. TB-B-18	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
19	COD. TB-B-19	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
20	COD. TB-B-20	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
21	COD. TB-B-21	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
22	COD. TB-B-22	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
23	COD. TB-B-23	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
24	COD. TB-B-24	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
25	COD. TB-B-25	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
26	COD. TB-B-26	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
27	COD. TB-B-27	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
28	COD. TB-B-28	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
29	COD. TB-B-29	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
30	COD. TB-B-30	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
31	COD. TB-B-31	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
32	COD. TB-B-32	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
33	COD. TB-B-33	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
34	COD. TB-B-34	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
35	COD. TB-B-35	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
36	COD. TB-B-36	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
37	COD. TB-B-37	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
38	COD. TB-B-38	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
39	COD. TB-B-39	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
40	COD. TB-B-40	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
41	COD. TB-B-41	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
42	COD. TB-B-42	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
43	COD. TB-B-43	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
44	COD. TB-B-44	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
45	COD. TB-B-45	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
46	COD. TB-B-46	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
47	COD. TB-B-47	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-
48	COD. TB-B-48	J1	A TOPE	361	IP-JVV	-	NO	OK	-

5. LEYENDA			
Aa : Porosidad	Bd : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración	
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Longitudinales	F : Socavación	
Ba : Inclusión de Escoria dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales	
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme	


6. COMENTARIOS
REALIZAR REMOCIÓN DE REVELADOR Y PROCEDER CON PASE SOLDADURA ACABADO (PROCESO FCAW)


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-006	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 03/01/2025	Pag 3 de 3

7. ESQUEMAS, DIAGRAMAS, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

GRUPO B
TB. 4 1/2" x 3.6 x 18020
COD. TB-B-01 - COD. TB-B-48
CANT. 48 UND



CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		