

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO:		
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		2025-IAT-AUST-QA-RG-007		
			REVISIÓN:		
	REGISTRO DE PRUEBA NEUMÁTICA A TUBERÍAS		0		
		FECHA:		25/01/2025	
				Pag. 1 de 11	

CLIENTE	AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO	N° DE REGISTRO :	1
PROYECTO	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°3 COISHCO	FECHA DE INSPECCIÓN	3/03/2025
N° DE PLANO	IAT-SEC-ROT-004-A		

1. DATOS DE LA PRUEBA


ESPECIFICACIÓN DE INSPECCIÓN		ELEMENTO INSPECCIONADO	ALCANCE DE EVALUACIÓN
ASME B31.3		TUBO FIERRO NEGRO CELULA 10 DMT 1143MM EPS:3.00 ASTM A53 LGT 12	INSPECCIÓN DE JUNTA SOLDADA A TOPE
EQUIPO DE MEDICIÓN		RANGO	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C
FLUIDO DE PRUEBA	DURACIÓN DE LA PRUEBA	TIEMPO DE EVALUACIÓN	PRESIÓN DE PRUEBA
AIRE	15 - 20 MINUTOS	10 MINUTOS	130 PSI

2. RESULTADOS

ITEM	CÓDIGO ELEMENTO	HORA			PRESIÓN FINAL	CAÍDA DE PRESIÓN	FUGA EN SOLDADURA	FUGA EN UNIÓN BRIDADA	RESULTADO
		LLENADO	INICIO	FIN					
1	TB-94	8.20	8.40	9.00	120 PSI	NO	-	-	OK
2	TB-95	9.05	9.20	9.40	120 PSI	NO	-	-	OK
3	TB-96	10.00	10.02	10.22	120 PSI	NO	-	-	OK

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Varillos de 18mt N°-	Varillon de 18mt N°-95	Varillon de 18mt N°-96

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA AÑAU Ingeniero Residente		

