

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO:	 Pag. 1 de 11				
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD REGISTRO DE PRUEBA NEUMÁTICA A TUBERÍAS	2025-IAT-AUST-QA-RG-		REVISIÓN:			
				0			
		FECHA:		25/01/2025			
CLIENTE	AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO	N° DE REGISTRO :	2				
PROYECTO	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°3 COISHCO	FECHA DE INSPECCIÓN	5/03/2025				
N° DE PLANO	IAT-SEC-ROT-004-A						
1. DATOS DE LA PRUEBA							
ESPECIFICACIÓN DE INSPECCIÓN		ELEMENTO INSPECCIONADO	ALCANCE DE EVALUACIÓN				
ASME B31.3		TUBO FIERRO NEGRO CELULA 10 DMT 1143MM EPS:3.00 ASTM A53 LGT 12	INSPECCIÓN DE JUNTA SOLDADA A TOPE				
EQUIPO DE MEDICIÓN		RANGO	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN				
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C				
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C				
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C				
FLUIDO DE PRUEBA		DURACIÓN DE LA PRUEBA	TIEMPO DE EVALUACIÓN				
AIRE		15 - 20 MINUTOS	130 PSI				
2. RESULTADOS							
ITEM	CÓDIGO ELEMENTO	HORA LLENADO INICIO FIN	PRESIÓN FINAL	CAÍDA DE PRESIÓN	FUGA EN SOLDADURA	FUGA EN UNIÓN BRIDADA	RESULTADO
4	TB-130	12.00 12.20 12.40	120 PSI	NO	-	-	OK
5	TB-131	14.20 14.45 15.00	120 PSI	NO	-	-	OK
6	TB-132	14.40 15.00 15.15	120 PSI	NO	-	-	OK
3. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
Varillos de 18mt N°-130		varillon de 18mt		Varillon de 18mt N°-132			
CALIDAD - IAT		PROYECTOS - IAT		SUPERVISOR		CLIENTE	
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente					

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO:	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	2025-IAT-AUST-QA-RG-007	
	REGISTRO DE PRUEBA NEUMÁTICA A TUBERÍAS	REVISIÓN:	
	FECHA:		
		25/01/2025	Pag. 1 de 11

CLIENTE	AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO	N° DE REGISTRO :	9
PROYECTO	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°3 COISHCO	FECHA DE INSPECCIÓN	6/03/2025
N° DE PLANO	IAT-SEC-ROT-004-A		

1. DATOS DE LA PRUEBA			
ESPECIFICACIÓN DE INSPECCIÓN		ELEMENTO INSPECCIONADO	ALCANCE DE EVALUACIÓN
ASME B31.3		TUBO FIERRO NEGRO CELULA 10 DMT 1143MM EPS:3.00 ASTM A53 LGT 12	INSPECCIÓN DE JUNTA SOLDADA A TOPE
EQUIPO DE MEDICIÓN		RANGO	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C
FLUIDO DE PRUEBA		DURACIÓN DE LA PRUEBA	TIEMPO DE EVALUACIÓN
AIRE		15 - 20 MINUTOS	10 MINUTOS
			130 PSI

2. RESULTADOS									
ITEM	CÓDIGO ELEMENTO	HORA			PRESIÓN FINAL	CAÍDA DE PRESIÓN	FUGA EN SOLDADURA	FUGA EN UNIÓN BRIDADA	RESULTADO
		LLENADO	INICIO	FIN					
25	TB-151	00:00	07:12	12:00	120 PSI	NO	-	-	OK
26	TB-152	09:36	12.00	12.20	120 PSI	NO	-	-	OK
27	TB-153	1.50	2.15	2.35	120 PSI	NO	-	-	OK

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



varillon de 18mt N°151



varillon de 18mt N°152



varillon de 18mtN° 153

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

[illegible]

varillon de 18 mtr N° 157